



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 30/4/2020

Αριθ. Πρωτ. : **8720**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων**

Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **15/2020** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **79/2020**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση 3^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 114/18)».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 29 του μήνα Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10-11 π.μ. συνήλθε σε διά τηλεδιάσκεψης τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) καθώς και αυτές της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας

Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. 8461/16/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (συμμετέχοντες)

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος
- 2) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος
- 3) Παπακώστα Ανθή
- 4) Μπερδέσης Σπυρίδων
- 5) Κανταρέλης Δημήτριος
- 6) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και
- 7) Σερετάκης Νικόλαος μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ (δεν συμμετείχαν)

- 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ο οποίος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) δήλωσε ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στην Συνεδρίαση λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και
- 2) Γρετζελιάς Παντελής.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το **5^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8150/14-4-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας»- Α.Μ.114/2018

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΝΦΝΧ 7608/02-04-20 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας»- Α.Μ.114/2018 και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. Αντικείμενο του έργου :

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

Η ασφαλτόστρωση οδών οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης λόγω εκτεταμένης φθοράς σε πολλά σημεία του οδοστρώματος. Η μελέτη αφορά οδούς τη συντήρηση των οποίων έχει ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. Για την ορθή αποκατάσταση, θα γίνεται εκσκαφή-φρεζάρισμα του ασφατικού των οδοστρωμάτων σε όλο το πλάτος, ανύψωση ή καταβίβασμός των φρεατίων ΟΚΩ, επάλειψη με ασφαλική συγκολλητική, ισοπεδωτική στρώση, και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου (ΠΤΠΑ 265). Τέλος όπου απαιτείται θα γίνει και διαγράμμιση των οδών.

Β. Αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης:

Λαμβάνοντας υπόψιν :

1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με Αρ.Φύλλου 68/20-03-20 άρθρο 60 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, και αναφέρει :

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το

στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.

2. Το γεγονός ότι με την υπ' αριθμ. Πρωτ.2404/29-01-19 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου **κατά 2 μήνες** από την 22^α Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την 22^α Απριλίου 2020.

3. Το γεγονός ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν τη χειμερινή περίοδο υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις, και χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες καθιστούν αδύνατη την συνέχιση των εργασιών ασφαλτόστρωσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων της μελέτης του έργου.

4. Το ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

5. Τους λόγους που περιγράφονται στην από 02-04-20 (υπ' αρ.πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 7608/02-04-20) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητείται 3^η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου κατά **δύο μήνες**.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου και προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί 3^η παράταση του έργου «*Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας*» έως την **22-06-2020**.

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει παράταση για την περαίωση του ανωτέρω έργου **κατά 2 μήνες** από την 22^α Απριλίου 2020 μέχρι και την 22^α Ιουνίου 2020.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **15/2020** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- Το μέλος της Ο.Ε. κ. Ν.Σερετάκης δήλωσε «*παρών*» κατά την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, την αριθ. 20/2020 προηγούμενη σχετική απόφαση Οικ. Επιτροπής, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με Αρ.Φύλλου 68/20-03-20, άρθρο 60
- Την υπ' αρ. πρωτ. 7608/2-4-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην εισήγηση της παρούσας και στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας λόγους, **3^η** παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «**Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας**»- **(Α.Μ.114/2018) κατά δύο (2) μήνες**, ήτοι από την 22^α Απριλίου 2020 μέχρι και την 22^α Ιουνίου 2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **79/2020**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ****ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων